

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		深圳轻工业电子厂房及中楼			
姓名	陈天天	学号	10115003301	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 ☒ 及格 不及格			
评阅教师评语： 该毕业设计计算书完整性尚可，图纸内容及规范性尚可，掌握和运用基本理论尚符合要求，文字说明有不合理部分，过程尚清晰，数据尚符合要求。 该毕业设计提出如下几点建议及修改意见： 一、图纸部分 1. 框架梁弯矩应表达清楚。 2. 建筑结构设计规范应为2012版。 3. 根据计算书应采用C30是否满足要求。 4. 计算书中板基为预制板，而图纸表达为钻孔桩应统一。（本工程宜采用钻孔桩），并应注明有效桩长。 5. 布桩应根据实际荷载大小布置。 6. 结构伸缩缝兼抗震缝应符合规范要求不小于100。 7. 柱配筋图面表达不规范，不符合制图标准。 8. 梁配筋结果不符合实际情况应根据实际计算大小来配筋。 9. 板厚度应表达清楚，且应注明板底筋应拉通。 10. 梁底板配筋未表达。 11. 二、三层平台梁不符合规范要求。 12. 梯板板底筋应拉通。 二、计算书部分： 1. 计算书中选用预制板为桥土桩，桩间距应采用四倍桩径，建议采用钻孔灌注桩。 2. 应提供整体建模信息及位移指标、周期比等。 3. PK11计算书与图纸不符，应做相应修改。					
评阅教师签名：张振忠 2014年 04月 25日					