

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		温州体育学院办公楼结构及基坑支护设计			
姓 名	陈显成	学 号	10115003204	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 及格√ 不及格			
评阅教师评语： 计算书完整性尚可，图纸数量及规范性尚可，掌握和运用基本理论尚符合要求，文本结构有不合理部分、过程尚清晰、数据尚负荷要求 结构设计尚存在以下问题： 1、单桩承载力计算取值与地质资料不符。 2、承台计算概念不清，中柱计算桩数 2.13 根取 4 根不合理。 3、框架计算单元为中跨，平面布置在边跨与计算不符。 4、图中桩长 11.5m，与计算书中 15.5m 不符。 5、基础图四桩承台漏画，两桩承台短向配筋有误，桩承台定位不规范。 6、板跨 8.0×7.8m 板厚取 120 不合理，双向板的厚度宜不小于 L/40. 7、建筑总高为 22.2m，小于 24m，抗震等级取 3 级有误。 基坑支护意见： 1、复核支撑计算。 2、明确支撑断面。 3、整体稳定计算应满足规范要求。					
评阅教师签名： 万浩 骆辉 年 月 日					